

# Attestation de travaux

Seul ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.



## Partie Technique

### Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux :

PEINTECO SAS



Adresse : 87 ter rue Cartier Bresson 93500 PANTIN

CABINET PROXIMA

Nom du Client :  
*Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit être visée par le Maître d'ouvrage ou Maître d'oeuvre d'exécution ou Contrôleur technique*

Adresse : 95 avenue Georges Clémenceau 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Nom du Maître d'oeuvre d'exécution : M.TOMAS Mickael  
*Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc.*

Adresse : 42 ter avenue Lagache 93250 VILLEMOMBLE

Nom du Contrôleur technique :

Adresse :

*Cocher la case du signataire de l'attestation*

16 RUE DES FRATELLINI 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Nom et adresse du chantier :

Date de début des travaux : MARS 2021 Date de réception des travaux : SEPTEMBRE 2021

### Description technique des travaux réalisés :

*en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...*

Ravalement des façades rue et cour

Rue : parement pierre - Décontamination des mousses et lichens - Lavage des parements pierre - Travaux courants - Support Mosaïque - Support en ciment peint type D3 (murs des balcons) - Travaux de peinture et de nettoyage - Cour : Travaux préparatoires - Protections des surfaces verticales - Joints - Eléments fixes en façades et traversées diverses - Calfeutrement des baies - Décontamination - Travaux sur parties courantes en mortier de ciment - Préparation pour isolation thermique - Travaux sur éléments béton - mise en œuvre de l'isolant : mise en place des rails, pose des plaques d'isolant en laine de roche à joint croisés, application du mortier de calage par bande périphériques et transversales, après séchage mise en place des chevilles (178m2) - mise en place des profilés d'angle-Profilés de fractionnement - Mise en place des renforts - Mise en place des renforts en partie basse avec trame de verre - Mise en œuvre de sous enduit weber therm XM - Réalisation de finition - Support en ciment peint type D3 sur muret RDC et conduit

Montant HT du marché de l'entreprise : 107 217,56 €

### Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier ou maître d'ouvrage professionnel) ou maître d'oeuvre ou bureau de contrôle

Très bien    Bien    Passable    Médiocre

Qualité de la réalisation :

Respect des délais :

Tenue du chantier :

Date : 20/06/2022

Nom du signataire : TOMAS Mickael

Commentaires du signataire : chantier réalisé avec une qualité appréciée. Encadrement à l'écoute des demandes

